

Contrôle des mutations

Situation au 30 juin 2001

PAGE: 1

19.06.2001

MEI Méthode par éléments intégrale

Maître de l'ouvrage **Caisse de Retraite SA**

BEC Partners SA

Projet **901.D 2 villas mitoyennes**

MEI

Indice 107.4 01.04.2000 Indice suisse-région lémanique

Maya Graf

CFE	Libellé		Devis	Mutations	Coût final
A	Terrain		315'000	-6'432	308'568
A0	Acquisition, frais accessoires		265'000		265'000
A3	Financement avant le début des travaux		50'000	-6'432	43'568
	1 Succès décompte final selon indication du MO	11.04.2001		-6'432	
B	Travaux préparatoires		10'000	23'836	33'836
B3	Adaptations déf. conduites, voies de circulation		10'000	23'836	33'836
	1 Prestations supplémentaires Travaux demandés par la police de construction suite à la décision des autorités	28.03.2001		1'800	
	2 Prestations supplémentaires Bordures en granit	11.04.2001		4'000	
	3 Prestations supplémentaires élargissement de la route d'accès	31.05.2001		18'036	
C	Installations de chantier, échafaudages		15'000	-1'585	13'415
C1	Echafaudages de façade		7'000	-1'585	5'415
	1 Succès adjudication révision au 31 mai 2001	31.05.2001		-1'585	
C2	Autres échafaudages		8'000		8'000
D	Fondations		50'000	3'583	53'583
D0	Excavations		8'000	-503	7'497
	1 Succès adjudication Révision du 31.05.2001	11.04.2001		-503	
D1	Remblayages		5'000	5'000	10'000
	1 Prestations supplémentaires Agrandissement de la route d'accès	11.04.2001		5'000	
D2	Fondations, dalles de fond		18'000	-1'278	16'722
	1 Succès adjudication Révision du 31.03.2001	19.04.2001		-1'278	
D3	Canalisations		19'000	364	19'364
	1 Insuccès adjudication Révision du 31.03.2001	19.04.2001		364	
E	Gros oeuvre		409'000	-391	408'609

Contrôle des mutations

Situation au 30 juin 2001

PAGE: 2

19.06.2001

MEI Méthode par éléments intégrale

Maître de l'ouvrage **Caisse de Retraite SA**

BEC Partners SA

Projet **901.D 2 villas mitoyennes**

MEI

Indice 107.4 01.04.2000 Indice suisse-région lémanique

Maya Graf

CFE	Libellé		Devis	Mutations	Coût final
E0	Dalles, escaliers, balcons		72'000	-4'442	67'558
	1 Succès adjudication	31.05.2001		-4'442	
	Révision au 31 mai 2001				
E1	Toitures		93'000	-2'160	90'840
	1 Succès adjudication	31.05.2001		-2'160	
	Révision du 31 mai 2001				
E2	Piliers		7'000	-1'233	5'767
	1 Succès adjudication	31.05.2001		-1'233	
	Révision du 31 mai 2001				
E3	Parois extérieures des sous-sols		50'000	-519	49'481
	1 Succès adjudication	05.06.2001		-519	
	Révision du 31 mai 2001				
E4	Parois extérieures rez et étages supérieurs		103'000	-1'414	101'586
	1 Prestations supprimées	05.06.2001		-500	
	Ouverture cave PAE - Nord				
	2 Succès adjudication	05.06.2001		-914	
	Révision du 31 mai 2001				
E5	Fenêtres, portes extérieures		60'000	8'950	68'950
	1 Décision Maître de l'ouvrage	05.06.2001		8'950	
	Choix triple vitrages				
E6	Parois intérieures		16'000	6'427	22'427
	1 Prestations supplémentaires	05.06.2001		835	
	Parois supplémentaires de séparation				
	2 Prestations supplémentaires	05.06.2001		1'350	
	Supplément pour maçonnerie en pierre silicone				
	3 Insuccès adjudication	05.06.2001		4'242	
	Révision du 31 mai 2001				
E7	Prestations complémentaires		8'000	-6'000	2'000
	1 Transfert d'une position à l'autre	13.06.2001		-6'000	
	Transfert aux réserves X2				
I	Installations		146'000	9'743	155'743
I0	Courant fort		28'000	405	28'405
	1 Insuccès adjudication	05.06.2001		405	
	Révision du 31.05.2001				
I1	Télécommunication, sécurité		2'000	-162	1'838
	1 Succès adjudication	05.06.2001		-162	
	Révision du 31.05.2001				

Contrôle des mutations

Situation au 30 juin 2001

PAGE: 3

19.06.2001

MEI Méthode par éléments intégrale

Maître de l'ouvrage **Caisse de Retraite SA**

BEC Partners SA

Projet **901.D 2 villas mitoyennes**

MEI

Indice 107.4 01.04.2000 Indice suisse-région lémanique

Maya Graf

CFE	Libellé	Devis	Mutations	Coût final
I2	Chauffage	80'000	9'500	89'500
	1 Prestations supplémentaires Installations supplémentaires au sous-sol		9'500	
	05.06.2001			
I3	Ventilation, conditionnement d'air, réfrigération	3'000		3'000
I4	Sanitaire	33'000		33'000
M	Aménagements intérieurs	176'000	860	176'860
M1	Cloisons, portes intérieures	31'000	-890	30'110
	1 Prestations supprimées Décision du MO du 08.06.2001 Suppression des parties vitrés des portes		-890	
	13.06.2001			
M3	Revêtements de sols	32'000		32'000
M4	Revêtements de parois	40'000		40'000
M5	Plafonds	20'000	650	20'650
	1 Prestations supplémentaires Décision du MO du 08.06.2001 Lambrissage en sapin du plafond chambre enfant		650	
	13.06.2001			
M6	Equipements fixes	21'000		21'000
M7	Cuisines domestiques	30'000	1'100	31'100
	1 Prestations supplémentaires Décision du MO du 15.05.2001 Installation de fours micro-ondes		1'100	
	13.06.2001			
M8	Prestations complémentaires	2'000		2'000
T	Aménagements extérieurs	87'000		87'000
T0	Installations générales de chantier, échafaudages	1'000		1'000
T2	Ouvrages extérieurs	6'000		6'000
T3	Canalisations, conduites	18'000		18'000
T4	Espaces verts	2'000		2'000
T5	Chemins, routes, places	60'000		60'000
V	Frais secondaires	29'000		29'000
V0	Frais secondaires généraux	7'000		7'000
V2	Autorisations, taxes	22'000		22'000
W	Honoraires	68'000	1'500	69'500

Contrôle des mutations

Situation au 30 juin 2001

PAGE: 4

19.06.2001

MEI Méthode par éléments intégrale

Maître de l'ouvrage **Caisse de Retraite SA**

BEC Partners SA

Projet **901.D 2 villas mitoyennes**

MEI

Indice 107.4 01.04.2000 Indice suisse-région lémanique

Maya Graf

CFE	Libellé		Devis	Mutations	Coût final
W1	Honoraires travaux préparatoires			1'500	1'500
	1 Prestations supplémentaires	13.06.2001		1'500	
	Intervention du géomètre février 2001				
W2	Honoraires ouvrage		65'000		65'000
W6	Honoraires aménagements extérieurs		3'000		3'000
X	Comptes d'attente		10'000	6'000	16'000
X2	Imprévus		10'000	6'000	16'000
	1 Transfert d'une position à l'autre	13.06.2001		6'000	
	Transfert aux réserves de la position E7				
Total général :			1'315'000	37'114	1'352'114
Taxe sur la valeur ajoutée TVA :			76'000	2'280	78'280
Total TVA Incluse :			1'391'000	39'394	1'430'394
dont le total bâtiment hors TVA :			861'000	12'210	873'210